



천주교 산호세 한국 순교자 성당
Holy Korean Martyrs Catholic Church

새 성전 후보지 이전(안)

천주교 산호세 한국 순교자 성당 건축 위원회
2012년 7월7일 - 7월8일



순서


- 설문 조사 결과

- 건축위원회 최종 안
 - 리모델링
 - 재정 현황
 - 건축기금 모금계획

- 교통, 안전 및 미사 시간 조정




설문 조사 결과



- 찬성
- 반대


찬성	567
반대	84
무효	13
합계	664

리모델링 방안 의견 조사



제1안	약\$2.0M	기존 시설 보수, 성전 내부 (578석) 및 Courtyard 개조와 친교실 확장
제2안	약\$5.0M	제1안 + 성전 확장 (702석), 부엌 신설, 사제관, 수녀원 신축
제3안	약\$6.0M	제1안 + 전체 대지 구입 (10.85 Acr)

반대 이유 의견 조사



총 84명중, 중복 선택 표수



리모델링 제안

입주전

성전 :

제대, 제의실, 최대 좌석 수, Audio 설비, 화장실 개조 (ADA)

소성당 과 유아실:

Sprinkler 설치

친교실, **Courtyard** 와 교실:

친교실 확장, Courtyard clean up, Elevator, 계단 과 복도, 이층 난간, 화장실 개조 (ADA), 기존 부엌 사용

교실:

구조 보수, Roofing, HVAC, 책상 및 걸상 완비, White Boards, Floor, 부분 천장 보수

보안시설 설치 및 주차장 보수:

출입구와 신호등, Fences, 주차장 외등, CCTV, etc.

장기 계획

부엌 신축:

Commercial full size Kitchen

사제관 과 수녀원 신축

친교실과 **Courtyard** 개조:

French Doors, Sun Shade 설치, 현 부엌 철거, 야외 테이블 장소 이전

주차장 2차 수리 보수



재정 현황

필요 자금		가용자금 + 모금 필요액	
건물 대지 구입, 도로, 신호등	\$5.5M	현 성당 매각 대금 및 보유 현금	\$7.0M
입주전 수리, 개조	\$3.0M	특별 건축 기금 모금 필요액	\$3.0M
교구 Capital Campaign	\$1.0M		
운영 및 예비 자금	\$0.5M		
합계	\$10M	합계	\$10M



입주전 건축 기금 모금 계획

7/15 특별 건축 기금 모금 위원회 발족

본당 건축 재정 및 바자회 등으로 교구로부터 5년 상환 용자	\$0.5M
건축기금 모금 약정액을 담보로 교구로부터 5년 상환 용자	\$1.0M
입주전 까지 현금 모금액	\$1.5M
합계	\$3.0M



교통, 안전 및 미사 시간 조정

- 교통 문제에 대한 방안
 - 현재 운영 중인 주일 차량 봉사의 노선과 차량 증편으로 보다 많은 편의 제공
- 안전 문제에 대한 방안
 - 입주 전:
 - 건물과 주차장에 **Fence** 보강
 - **CCTV** 설치 및 경고문
 - 주차장 외등 **16개** 신설
 - 입주 후:
 - 필요하면 신자로 구성된 안전 위원회 구성 혹은 안전요원 고용
 - 이웃 공동체와 공조 보안 검토
 - **SJPD**에 안전에 관한 **Seminar**의뢰 검토
- 미사시간 조정 검토
 - 주일 미사시간 조정으로 교중미사와 영어 미사시간을 가까이 하는 안.
 - 주중 저녁 미사 시간을 퇴근시간뒤로 변경.